

所属名称	事務事業名称	事業概要(全体)	経費				成果				評価及び次年度以降に向けた課題・取り組みなど			SDGsへの貢献(最大3つ)	
			会計	投入コスト		活動実績(R2)		成果指標		総合評価	評価理由	現状の課題	事業自体が貢献する項目	実施手法等の工夫により貢献できた項目(任意)	
マチごとエコタウン推進課	実施計画ランク	事業の種類	R1予算現額	R1決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		A	プロポーザル方式による事業者選定の実施により、費用対効果の高い設備導入を進めることができた。また、設計・施工一括型で実施することにより、環境省補助金の交付を受け、補助対象経費の2/3を国費で賄うことで、事業費の削減に努めた。	R2年度に改善した点	7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに			
	優先	■ 自治事務 □ 法定受託事務 □ 法定受託+附加	0千円	0千円	①太陽光発電設備の導入	公共施設における太陽光発電設備の総発電出力(累計)	所沢市マチごとエコタウン推進計画に基づき、地域の脱炭素化を実現するため、公共施設における太陽光発電設備の導入を促進する。				R2年度新規事業につき、特になし	11. 住み続けられるまちづくりを			
	根拠法令	特になし	R2予算現額	R2決算額(見込み)	②蓄電池の導入		R1目標	R1実績			R2目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	13. 気候変動に具体的な対策を		
	公共施設太陽光発電等設置事業	事業の目的及び具体的な内容	R1正規職員人件費	R1その他職員従事割合	③環境教育の実施	R2目標	R2実績	目標達成済			施設所管課と連携し、設置可能な公共施設の選定と導入規模について、施設運営への影響を考慮しながら、積極的な太陽光発電の導入を図る。		どのように貢献したか		
	期間	「マチごとエコタウン推進計画」に基づき、学校などの公共施設に太陽光発電設備を整備することで、再生可能エネルギーの普及推進と地域の脱炭素化を進めるとともに、蓄電池を同時に導入することで、レジリエンスの強化を図るものである。	0.00人	0.00人	実績	R3目標	R3実績					自家消費型太陽光発電設備の導入により、二酸化炭素排出量の削減に貢献するとともに、蓄電池の導入でレジリエンス強化を図った。			
	R2~	導入施設: 向陽中学校	R2正規職員人件費	R2その他職員従事割合	①26.4kW	2,578kW	2,578kW								
				0.70人	0.00人	②32.4kWh									
			5,718千円	0.00人	③啓発モニターを設置	2,585kW									
道路建設課	実施計画ランク	事業の種類	R1予算現額	R1決算額	項目名	指標名	目標設定の考え方・根拠		B	1-900号線用地測量、1-900号線詳細設計については完了し、目標達成したが、用地取得は線形が確定しなかったため目標未達成となった。	R2年度に改善した点	13. 気候変動に具体的な対策を			
	最優先	■ 自治事務 □ 法定受託事務 □ 法定受託+附加	82,533千円	31,623千円	①橋りょう右岸工事	埼玉県、清瀬市と共同で行う橋梁築造及び周辺道路整備に係る工事計画に対する達成率	橋りょうの築造にあたり、各年度で計画した業務がどれくらい達成できたかで評価する。				特になし				
	根拠法令	道路法、河川法、土地収用法	R2予算現額	R2決算額(見込み)	②市道1-900号線用地測量		R1目標	R1実績			R2目標値が未達成の理由・分析	事業達成に向けての現在の課題及び今後の課題解決に向けた取り組み	どのように貢献したか		
	所沢市総合治水対策事業(清柳橋改築事業)	事業の目的及び具体的な内容	142,290千円	131,472千円	③市道1-900号線詳細設計	R2目標	R2実績	接続市道について、道路線形が確定せず、具体的な用地交渉に至ることができなかった。			橋りょう築造を共同で進める埼玉県及び清瀬市と密に協議すると伴に調整を図り進めている。				
	期間	本市を流域に持つ柳瀬川については、埼玉県が河川整備を進めている。しかし、東川との合流点前後区間は、所沢市と清瀬市が管理者である清柳橋が障害となり、これまで進めてきた柳瀬川と東川の河川整備の効果が十分に発揮できない状況である。このため、今後の浸水被害の軽減を図るために、道路管理者である所沢市と清瀬市及び河川管理者である埼玉県とともに当該橋りょうの改築に取り組むものである。	1.00人	0.00人	④用地取得	100.0%	75.0%								
	H30~R7		8,312千円	0.00人	実績	R3目標	R3実績								
				1.59人	0.00人	①令和3年8月竣工予定	100.0%	87.5%							
			12,987千円	0.00人	②令和3年3月26日完了	100.0%									
					③令和3年3月30日完了										
					④44.86㎡取得										